

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** viernes, 08 de julio de 2022 15:34  
**Para:** Marianela Paez López  
**CC:** Roberto A. Fuente Flores; Oliver Torrealba Saldivar; Francisco Meza Hernandez; Luis Taboada Meneses; Cristian Quinteros Sánchez; Caroline J. Evans Rodriguez; Elena Salazar Lázaro  
**Asunto:** acuso recibo / incumplimiento de convenio Ticnamar

07811

**Marianela:**  
Junto con saludar, acuso recibo de información.  
Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**  
Arquitecto  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota  
**Unidad de Equipamiento e Infraestructura**  
**Profesional División de Infraestructura y Transportes**  
Fono (56) 58 2 207490  
[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

**De:** Marianela Paez López  
**Enviado el:** viernes, 08 de julio de 2022 12:44  
**Para:** Cristian Quinteros Sánchez  
**CC:** Francisco Meza Hernandez; Caroline J. Evans Rodriguez; Bruno Boggioni Rivera  
**Asunto:** RV: informa para coordinacion / incumplimiento de convenio Ticnamar

Estimado Cristian: según indicación de Francisco hasta el momento esta iniciativa está a tu cargo, por lo que te reenvío correo recibido hoy.

Atte.  
Marianela

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** viernes, 08 de julio de 2022 15:31  
**Para:** Caroline J. Evans Rodriguez  
**CC:** Leonel E. Huerta Fernández; Roberto A. Fuente Flores; Oliver Torrealba Saldivar; Francisco Meza Hernandez; Marianela Paez López; Elena Salazar Lázaro; Luis Taboada Meneses  
**Asunto:** comentarios / convenio Ticnamar

**Caroline:**  
Junto con saludar, en relación a su consulta se expresa que según lo entiendo, reunión correspondería a una solicitud mediante Ley del Lobby solicitada por equipo administrativo parte de FAMSIV.  
Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**  
Arquitecto  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota  
**Unidad de Equipamiento e Infraestructura**  
**Profesional División de Infraestructura y Transportes**  
Fono (56) 58 2 207490  
[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

**De:** Caroline J. Evans Rodriguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**Enviado el:** viernes, 8 de julio de 2022 12:30  
**Para:** Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**CC:** Leonel E. Huerta Fernández <leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl>; Roberto A. Fuente Flores <roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl>; Oliver Torrealba Saldivar <oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl>; Francisco Meza Hernandez <francisco.meza@gorearicayparinacota.gov.cl>; Marianela Paez López <marianela.paez@gorearicayparinacota.gov.cl>; Elena Salazar Lázaro <elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl>; Luis Taboada Meneses <luis.taboada@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**Asunto:** RE: informa para coordinacion / incumplimiento de convenio Ticnamar

Estimado Bruno, gracias por informar de la existencia de reunión durante esta semana, lo que me sorprende, por cuanto a mí no se me ha citado a reunión alguna.

Aprovecho de consultar, Quien habría coordinado la reunión realizada durante esta semana?



**Caroline Evans Rodríguez**

Abogada  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota  
Unidad Jurídica  
Teléfono: 58 220 7447  
[caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl)

**De:** Bruno Boggioni Rivera <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>

**Enviado el:** viernes, 8 de julio de 2022 12:22

**Para:** Luis Taboada Meneses <[luis.taboada@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:luis.taboada@gorearicayparinacota.gov.cl)>

**CC:** Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Oliver Torrealba Saldivar <[oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Francisco Meza Hernández <[francisco.meza@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:francisco.meza@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Marianela Paez López <[marianela.paez@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:marianela.paez@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Caroline J. Evans Rodríguez <[caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Elena Salazar Lázaro <[elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl)>

**Asunto:** informa para coordinacion / incumplimiento de convenio Ticnamar

**Luis:**

Junto con saludar, en relación a los trabajo efectuado por Subejecutor FAMSVM, en materia de labores que se me encuentran asignadas mediante resolución exenta N°2490 de fecha 09 de diciembre 2020 que me designa como Inspector Fiscal para dos (2) proyectos:

**1.-** Se informa que en relación a la Restauración de Iglesia San Santiago de Belén, a la fecha se cuenta con totalidad de partidas concluidas, por lo que se procede a gestión administrativa vinculada con el proceso de término del proyecto, se informa que en relaciona visita a terreno efectuada el día de ayer, se tomó conocimiento que antecedentes ingresados por FAMSVM para solicitar Recepción de obras MINVU cuenta con observación, por lo que se debe proceder con tramitación para resolver observación. .

Se detalla que convenio fue regularizado y se reiniciaron las obras en enero 2022, contando a la fecha con termino de obra y tramite de resolver observaciones para recepción de obras MINVU.

**2.-** En relación a la Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, a la fecha proyecto se informa con incumplimiento de convenio.

Por motivos advertido con anterioridad, y que responsabilizan a labores y seguimiento efectuado por DIPIR-GORE (seguimiento de analista, recepción de rendiciones y tramitación jurídica de resoluciones exentas para convenio con resolución afecta), se detallas que proyecto desarrollo labores no autorizadas ni descritas en convenio vigente, efectuando una partida inexistente en convenio original (residencia de trabajado por emergencia sanitaria), lo que determino que a la fecha existan trabajos sin concluir y al no contar con presencia de FAMSVM, se determinó abandono de obra e incumplimiento de convenio por no termino de labores descritas en convenio, a la fecha queda pendiente desarrollar obras exteriores, campanario, y contar con un convenio vigente para efectuar la recepcionado trabajos efectuado.

**Se ha sugerido con anterioridad analizar si aplica efectuar liquidación de convenio, considerado incumplimiento.**

Por Instrucción de Administrado Regional de la administración anterior, se determinó NO efectuar visitas terreno en marzo 2021, hasta el momento de contar con un convenio vigente, lo que se ha mantenido hasta la fecha.

De esta manera a la fecha se solicita gestionar en conjunto con el equipo que desarrolla labores de regularización conformado por Unidad Jurídica (Caroline Evans R), analista DIPIR (Cristian Quinteros S) y analista de evaluación de formulaciones DIPLADER (Jaime Standen R.), de esa manera determinar el estado actual de proyecto. En caso que NO se resuelva regularizar (labores efectuadas desde año 2021 que pretenden regularización de convenio), seria de interés visualizar termino administrativo del proyecto, que con anterioridad se ha advertido el efectuar liquidación de convenio, considerando que se utilizó recursos de partidas descritas en convenio vigente para desarrollo de una partida que no se encontraba descrita de forma inicial, lo que no contó con autorización para la utilización de los recursos económicos por parte de Ministerio Desarrollo Social y Familia, Consejo Regional y Contraloría Regional.

A la fecha se advierte brecha, considerando que según actual convenio vigente aplica liquidar convenio para proceder con el termino y cierre de proyecto.

- Como sugerencia, considerando las irregularidades observadas, descritas en actas de visita a terreno y correos electrónicos; seria de interés por parte de Jefatura DIT en coordinación con Gabinete, considerar el analizar si corresponde proceder con una investigación sumaria que permita clarificar los hechos acontecidos y determinar responsabilidades en materia de proyecto que debería haber concluido en Diciembre 2020.-
- En relación a reunión sostenida esta semana en gabinete en conjunto con encargado de FAMSVM (Alvaro Merino), detallo que para proyecto Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, a la fecha no existía avance, ante lo cual se detalla que labores de gestión a la fecha se encuentran en DIPLADER (se procedió a contactar a Jaime Standen quien informo que a la fecha materia posee seguimiento por parte de Claudio Cornejo), por lo que sería de interés resolver materia, previo a reunión con FAMSVM con el fin de poseer claridad de gestión y observaciones emitidas por parte de Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
Para mayor abundamiento se registra que Inspector Fiscal no autorizo modificación de proyecto, aumento de obras o suplemento para dicho proyecto, considerando que se debe regularizar la utilización de recursos en partida inexistente en convenio inicial (residencia de trabajadores), identificando que a la fecha responsabilidad



convenio, en caso que este cuente con patrocinio GORE y se posea un convenio vigente, retomar labores de Inspección Fiscal que se encuentran suspendidas desde año 2021.

0779

Comentario en virtud que Restauración de Iglesia San Santiago de Belén se encuentra en tramitación de termino administrativo y resolver observaciones para lograr recepción de obras MINVU; y la Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, no presenta comentario alguno por parte de DIPLADER sobre su estado de tramitación de regularización de convenio, por lo que a la fecha se requiere resolver de qué manera se concluirá proyecto de Ticnamar. **Quedo atento a gestiones vinculadas con la Inspección Fiscal. (labores de visita a terreno).**  
Saludos,



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Bruno Boggioni Rivera

Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2022 11:59

Para: Roberto A. Fuente Flores

CC: Leonel E. Huerta Fernández; Caroline J. Evans Rodriguez; Elena Salazar Lázaro

Asunto: informa para coordinacion / incumplimiento de convenio

**Roberto:**

Junto con saludar, en relación a los trabajo efectuado por Subejecutor FAMSVM, en materia de labores que se me encuentran asignadas mediante resolución exenta N°2490 de fecha 09 de diciembre 2020 que me designa como Inspector Fiscal para dos (2) proyectos:

1.- Se informa que en relación a la Restauración de Iglesia San Santiago de Belén, a la fecha se cuenta con totalidad de partidas concluidas, por lo que se procede a gestión administrativa vinculada con el proceso de término del proyecto, por lo que se informa que no existe brecha a la fecha con el proyecto descrito.

Se detalla que convenio fue regularizado y se reiniciaron las obras en enero 2022, contando a la fecha con termino de obra.

2.- En relación a la Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, a la fecha proyecto se informa con incumplimiento de convenio.

Por motivos advertido con anterioridad, y que responsabilizan a labores y seguimiento efectuado por DIPIR-GORE (seguimiento de analista, recepción de rendiciones y tramitación jurídica de resoluciones exentas para convenio con resolución afecta), se detallas que proyecto desarrollo labores no autorizadas ni descritas en convenio vigente, efectuando una partida inexistente en convenio original (residencia de trabajado por emergencia sanitaria), lo que determino que a la fecha existan trabajos sin concluir y al no contar con presencia de FAMSVM, se determinó abandono de obra e incumplimiento de convenio por no termino de labores descritas en convenio, a la fecha queda pendiente desarrollar obras exteriores, campanario, y contar con un convenio vigente para efectuar la recepcionado trabajos efectuado.

Por Instrucción de Administrado Regional de la administración anterior, se determinó NO efectuar visitas terreno en marzo 2021, hasta el momento de contar con un convenio vigente, lo que se ha mantenido hasta la fecha.

De esta manera a la fecha se solicita gestionar en conjunto con el equipo que desarrolla labores de regularización conformado por Unidad Jurídica (Caroline Evans R), analista DIPIR (Cristian Quinteros S) y analista de evaluación de formulaciones DIPLADER (Jaime Standen R.), de esa manera determinar el estado actual de proyecto. En caso que NO se resuelva regularizar (labores efectuadas desde año 2021 que pretenden regularización de convenio), seria de interés visualizar termino administrativo del proyecto, que con anterioridad se ha advertido el efectuar liquidación de convenio, considerando que se utilizó recursos de partidas descritas en convenio vigente para desarrollo de una partida que no se encontraba descrita de forma inicial, lo que no contó con autorización para la utilización de los recursos económicos por parte de Ministerio Desarrollo Social y Familia, Consejo Regional y Contraloría Regional.

A la fecha se advierte brecha, considerando que según actual convenio vigente aplica liquidar convenio para proceder con el termino y cierre de proyecto.

- Como sugerencia, considerando las irregularidades observadas, descritas en actas de visita a terreno y correos electrónicos; seria de interés por parte de Jefatura DIT en coordinación con Gabinete, considerar el analizar si corresponde proceder con una investigación sumaria que permita clarificar los hechos acontecidos y determinar responsabilidades en materia de proyecto que debería haber concluido en Diciembre 2020.-

Comentario en virtud que Restauración de Iglesia San Santiago de Belén se encuentra en tramitación de termino administrativo y recepción de obras MINVU; y la Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, no presenta comentario alguno sobre su estado de tramitación de regularización de convenio, por lo que a la fecha se requiere resolver de qué manera se concluirá proyecto de Ticnamar.

Saludos,.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

**Unidad de Equipamiento e Infraestructura**

**Profesional División de Infraestructura y Transportes**

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)

**E. 0778**



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente